

**Показники економії ПЕР
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів
за 9 місяців 2021 року
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання							
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зекономлено т. у. п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі					
							Природний газ, тис.м ²	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Головна каналізаційна насосна станція № 1. Придбання та заміна робочого колеса до н/а № 1 «FLUGT 3400.835»; P = 250 кВт.	ЕВ і КНС	733	—	8,83	78,45				25,13		
2.	Районна каналізаційна насосна станція «Митниця - 1». Придбання та заміна н/а № 2 «VILO FA15.77Z»; P = 35 кВт.	ЕВ і КНС	725	—	9,76	86,76				27,79		
3.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	4,38	38,90				12,46		
4.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх під-розділам	—	—	4,01	35,65				11,42		
5.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх під-розділам	—	—	5,84	51,85				16,61		
ЗАГАЛОМ			1 458	—	32,82	291,61				93,41		