

**Показники економії ПЕР  
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів  
за 3 місяці 2018 року  
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання							
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зеконномлено т. у. п.	Вартість зеконномлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі					
							Природний газ, тис.м <sup>2</sup>	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	РКНС «Митниця – 1». Заміна існуючих н/а № 3 на занурені насосні агрегати з х-ми – Q = 350 м <sup>3</sup> /год, Н = 22 м, Р = 35 кВт.	ЕВ і КНС	1638	3	2,97	20,79				8,46		
2.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	2,09	14,6				5,94		
3.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всім підрозділам	—	—	1,84	12,86				5,23		
4.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всім підрозділам	—	—	3,71	25,96				10,56		
<b>ЗАГАЛОМ</b>			<b>1638</b>		<b>10,61</b>	<b>74,21</b>				<b>30,19</b>		